

**Sanierung 2.BA und Erweiterung 3.BA
Gemeinschaftschule Eschach-Neckar**

Kostenverfolgung Stand September 2022, bei 100% Vergabe

2.Bauabschnitt - Sanierung

	A	B		C	
Kostengruppe	Stand Vergabe 10/2020	Stand Vergabe 04/2021	Differenz B-A	Stand 09/ 2022	Differenz C-A
KG 300 Baukonstruktion	942.292,80	935.888,13	-6.404,67	926.636,99	-15.655,81
KG 400 Technische Anlagen	313.424,03	312.224,89	-1.199,14	305.240,94	-8.183,09
KG 500 Aussenanlagen	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
KG 600 Möblierung	54.605,00	54.605,00	0,00	8.048,67	-46.556,33
KG 700 Baunebenkosten	344.424,45	344.424,45	0,00	379.667,57	35.243,12
Summe - Netto	1.679.746,28	1.672.142,47	-7.603,81	1.644.594,17	-35.152,11
Summe - Brutto	1.998.898,07	1.989.849,54	-9.048,53	1.957.067,06	-41.831,01

Hinweis: keine Darstellung/Berücksichtigung von Fördermitteln

3.Bauabschnitt - Erweiterung / Neubau

	A	B		C	
Kostengruppe	Stand Vergabe 10/2020	Stand Vergabe 04/2021	Differenz B-A	Stand 09/ 2022	Differenz C-A
KG 200 Herrichten & Erschließen	36.675,00	36.675,00	0,00	36.675,00	0,00
KG 300 Baukonstruktion	978.076,23	1.001.888,00	23.811,77	1.074.727,12	96.650,89
KG 400 Förderanlagen / Aufzug	46.740,00	46.740,00	0,00	46.740,00	0,00
KG 400 Technische Anlagen	180.612,00	180.612,00	0,00	181.535,18	923,18
KG 500 Aussenanlagen	103.945,00	103.945,00	0,00	171.146,52	67.201,52
KG 600 Möblierung	47.400,00	47.400,00	0,00	31.200,87	-16.199,13
KG 700 Baunebenkosten	313.734,79	313.734,79	0,00	334.346,24	20.611,45
Summe - Netto	1.707.183,02	1.730.994,79	23.811,77	1.876.370,93	169.187,91
Summe - Brutto	2.031.547,79	2.059.883,80	28.336,01	2.232.881,41	201.333,61

Hinweis: keine Darstellung/Berücksichtigung von Fördermitteln

Aufgestellt:

ArGe MoRe Architekten PartGmbH und Möhrle + Möhrle Architektur & Innenarchitektur PartGmbH
Kartäuserstr. 153, 79117 Freiburg, gms@arge-k153.de